

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表  
(生活交通確保維持改善計画に基づく事業)

令和8年2月27日

九州運輸局

評価対象事業名: 地域公共交通確保維持事業(離島航路構造改革事業(代替建造))

協議会名	①補助対象事業者等	②事業概要	協議会における事業評価結果				地方運輸局等における 二次評価結果	備考
			③前回(又は類似事業)の 事業評価結果の反映状況	④事業 実施の 適切性	⑤目標・ 効果達 成状況	⑥事業の今後の改善点	評価結果	
唐津市離島航路 確保維持協議会	有限会社加唐島 汽船	加唐島～呼子航 路に就航する船 舶の代替建造	令和8年4月の就航に向けて計 画通り進捗している。	A	A	特になし	航路改善計画に沿って、令和8年4 月に就航を予定する代替貨客船の 引き渡しに向けた取組を進められ、 就航後は小型船化の利点を活用し つつ新船就航に合わせたPR等で航 路収支における欠損額の圧縮を図 り、利便性の向上に寄与されること を期待します。	
長崎県離島航路 対策協議会	九州商船株式会 社	佐世保～上五島 航路に就航する 船舶の代替建造	-	A	A	令和8年3月の就航に向けて引き続 き事業を進める。	航路改善計画の令和8年4月より前 倒して新造高速船の引き渡しに向け た取組が進められることは評価しま す。就航後は効率化船舶の利点を 活用しつつ航路収支における欠損 額の圧縮及び利便性の向上に寄与 されることを期待します。	
長崎県離島航路 対策協議会	五島旅客船株式 会社	郷ノ首～福江航 路に就航する船 舶の代替建造	令和7年4月28日に進水、令和 7年5月17日に竣工、令和7年 6月2日に就航し計画通り実施 した。	A	A	令和7年6月2日に代替船「TAIYO」が 就航し、今年度で構造改革補助事業 (代替船建造)を完了した。	航路改善計画に沿って取組を進め られ、計画どおり令和7年6月に就航 に至っていることは評価出来ます。 今後は効率化船舶の利点を活用し つつ航路収支における欠損額の圧 縮及び利便性の向上に寄与されるこ とを期待します。	
延岡市離島航路 確保維持改善協 議会	日豊汽船株式会 社	島浦～浦城航路 に就航する船舶 の代替建造	令和7年6月の進水を経て、11 月にフェリー代替船が就航し た。	A	A	特になし。	航路改善計画に沿って取組を進め られ、計画どおり令和7年11月に就 航に至っていることは評価出来ま す。就航後は効率化船舶の利点を 活用しつつ航路収支における欠損 額の圧縮及び利便性の向上に寄与 されることを期待します。	

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表  
(生活交通確保維持改善計画に基づく事業)

令和8年2月27日

九州運輸局

評価対象事業名: 地域公共交通確保維持事業(離島航路構造改革事業(代替建造))

協議会名	①補助対象事業者等	②事業概要	協議会における事業評価結果				地方運輸局等における 二次評価結果	備考
			③前回(又は類似事業)の 事業評価結果の反映状況	④事業 実施の 適切性	⑤目標・ 効果達 成状況	⑥事業の今後の改善点	評価結果	
与路～古仁屋航 路航路対策協議 会	瀬戸内町	与路～古仁屋航 路に就航する船 舶の代替建造	令和8年4月の就航に向け計画 を実施している。時期について は計画通り実施されているが、 物価上昇等により船価が上昇と なっており、変更契約を行った。	A	A	令和6年12月に起工し、令和7年6 月に進水を行った。 令和7年11月に変更契約を行った が、内容は物価上昇に係るもの、JG 検査に係るもの、瀬戸内町要望に係 るものであった。 瀬戸内町要望分は当初契約時点 で契約内容を精査し内容を盛り込む ことで変更契約を行わずに計画を推 進できたものと考えています。 今後瀬戸内町が船舶建造事業を 行う際は、契約の内容を十分に精査 し事業を進めるため事業実施の体制 構築や船員の意見反映等を的確に 行えるよう努め、遅滞なく事業が実 施できるよう図りたい。 令和8年4月の就航に向け引き続 き、本事業を計画通り進めていき たい。	航路改善計画に沿って、令和8年4 月に就航を予定する代替貨客船の 引き渡しに向けた取組を進められ、 就航後は効率化船舶化への利点を 活用しつつ新船就航に合わせたPR 等で航路収支における欠損額の圧 縮を図り、利便性の向上に寄与され ることを期待します。	